

CRONOGRAMA

Ampliação Escola do Povoado Santa Rita - Biblioteca

Item	Serviços	0 a 20 dias		20 a 40 dias		40 a 60 dias		
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	3.487,21					3487,21
2	TRANSPORTES	100,0%	65,92					65,92
3	FUNDAÇÃO	100,0%	6.429,66					6.429,66
4	ESTRUTURA	100,0%	2.561,59					2.561,59
5	REVESTIMENTO DO PISO	30%	1.260,52	70,0%	2.941,22			4.201,74
6	REVESTIMENTO PAREDE	30%	707,56	70,0%	1.650,97			2.358,53
7	ALVENARIA	33%	3.144,91	33,0%	3.144,91	34,0%	3.240,21	9.530,02
8	ESQUADRIAS METÁLICAS			100,0%	2.840,69			2.840,69
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,0%	691,04	50,0%	691,04	1.382,07
10	COBERTURA					100%	10.035,31	10.035,31
11	PINTURA					100%	2.172,55	2.172,55
Total parcial por unidade		39,2%	17.657,36	25,0%	11.268,82	35,8%	16.139,10	45.065,27
BDI		25%	4414,33974	25%	2817,204	25%	4.034,77	11.266,32
TOTAL DA PARCELA		22.071,70		14.086,02		20.173,87		56.331,59
		1ª parcela		2ª parcela		3ª parcela		TOTAL

Eng. Civil-Elmon Abadio de Oliveira
CREA:5885/D.DF

Prefeito Municipal